



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK  
RUA AGOSTINHO DE OCLIVEIRA MALAQUIAS, 35 – CEP: 39135-000 – CENTRO

TEL.: 38 3545-1122 – FAX: 38 3545-1267

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

COVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KUBITSCHEK			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 219.933,23				DATA: 20/04/2022		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM DRENAGEM SUPRFICIAL			LOCAL: RUA JOSÉ PEREIRA FILHO, ESTRADA PARA CAPELA VELHA, PRESIDENTE KUBITSCHEK-MG.				PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1.0		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	2,67%	100,00%				
			Financeiro	5.861,64	5.861,64				
2.0		PAVIMENTAÇÃO	Físico %	62,54%	50,00%	50,00%			
			Financeiro	137.547,20	68.773,60	68.773,60			
3.0		DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	34,79%			50,00%	50,00%	
			Financeiro	76.524,39			38.262,20	38.262,20	
TOTAL			Físico %	100,00%	33,94%	31,27%	17,40%	17,40%	
			Financeiro	R\$ 219.933,23	R\$ 74.635,24	R\$ 68.773,60	R\$ 38.262,20	R\$ 38.262,20	
Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificação/técnico em estradas responsável						CREA ou CAU		Observações:	
Assinatura do Representante Legal do Município									