



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01089968-40	Nº SICONV 0562752023	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Presidente Kubit	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Bloquetes Sextavados	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção e Manutenção de Estradas Vicinais
-----------------------------------	--------------------------------	---	---	--

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES	486.104,00	% Período:	25,27%	21,68%	24,94%	26,62%								
1.1.	SERVIÇOS PRLIMINARES	1.766,79	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.427,18	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.3.	TERRAPLENAGEM	40.950,49	% Período:	19,40%	19,40%	19,40%	24,21%								
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	245.376,80	% Período:	23,54%	23,54%	23,54%	29,37%								
1.5.	CALÇADA	47.017,82	% Período:	23,54%	23,54%	23,54%	29,37%								
1.6.	DRENAGEM SUPERFICIAL	105.671,58	% Período:	23,24%	23,75%	23,75%	29,26%								
1.7.	DRENAGEM PROFUNDA	34.394,03	% Período:	50,00%		50,00%									
1.8.	SINALIZAÇÃO	4.499,31	% Período:	20,85%	42,70%	12,50%	23,95%								
Total: R\$ 486.104,00															
				Período:	%:	25,27%	21,68%	24,94%	26,62%						
					Repasso:	121.591,85	104.324,29	119.999,44	128.062,93						
					Contrapartida:	1.263,68	1.084,21	1.247,13	1.330,93						
					Outros:	-	-	-	-						
					Investimento:	122.855,53	105.408,50	121.246,57	129.393,86						
				Acumulado:	%:	25,27%	46,96%	71,90%	98,52%	98,52%	98,52%	98,52%	98,52%	98,52%	98,52%
					Repasso:	121.591,85	225.916,14	345.915,58	473.978,51	473.978,51	473.978,51	473.978,51	473.978,51	473.978,51	473.978,51
					Contrapartida:	1.263,68	2.347,89	3.595,02	4.925,95	4.925,95	4.925,95	4.925,95	4.925,95	4.925,95	4.925,95
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Investimento:	122.855,53	228.264,03	349.510,60	478.904,46	478.904,46	478.904,46	478.904,46	478.904,46	478.904,46	478.904,46

Presidente Kubitschek / MG

Local

terça-feira, 14 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: **Leonnardo Salvato Sigiliano**

CREA/CAU: **92.583/D-MG**

ART/RRT: **MG20232047595**