

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PRESIDENTE KUBITSCHECK -MG
CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL

VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 251.902,31
PREFEITURA:

DATA: 01/08/2022
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	5,83% 14.692,83	30,00% 4.407,95	20,00% 2.938,57	10,00% 1.469,28	10,00% 1.469,28	10,00% 1.469,28	10,00% 1.469,28	5,00% 734,64	5,00% 734,64	
2	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	Físico % Financeiro	20,20% 50.879,25	20,00% 10.175,85	20,00% 10.175,85	10,00% 5.087,93	10,00% 5.087,93	10,00% 5.087,93	10,00% 5.087,93	10,00% 5.087,93	10,00% 5.087,93	
3	PAREDES / REVESTIMENTOS	Físico % Financeiro	28,22% 71.095,10	25,00% 17.773,78	25,00% 17.773,78	20,00% 14.219,02	20,00% 14.219,02	10,00% 7.109,51	0,00%	0,00%	0,00%	
4	ESQUADRIAS	Físico % Financeiro	7,23% 18.213,36	0,00%	3.642,67	3.642,67	3.642,67	3.642,67	1,821,34	1,821,34	0,00%	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico % Financeiro	0,27% 676,31	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	67,63	0,00%	0,00%	
6	PISOS / AZULEJOS	Físico % Financeiro	8,17% 20.580,26	0,00%	0,00%	0,00%	4.116,05	4.116,05	4.116,05	4.116,05	4.116,05	
7	PINTURA	Físico % Financeiro	4,43% 11.170,03	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.792,51	2.792,51	2.792,51	2.792,51	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico % Financeiro	6,08% 15.327,72	0,00%	0,00%	0,00%	3.065,54	3.065,54	3.065,54	3.065,54	3.065,54	
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico % Financeiro	3,54% 8.919,23	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	1.783,85	1.783,85	1.783,85	
10	ORNAMENTAÇÃO/VEGETAÇÃO	Físico % Financeiro	0,70% 1.761,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	880,82	440,41	440,41	
11	LAJE	Físico % Financeiro	11,88% 30.177,03	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	9.053,11	9.053,11	3.017,70	0,00%	
12	COBERTURA	Físico % Financeiro	3,34% 8.409,55	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	2.522,87	2.522,87	840,96	
	TOTAL	Físico % Financeiro	100,00% R\$ 251.902,31	0,00%	R\$ 32.357,48	R\$ 34.733,76	R\$ 24.621,79	R\$ 42.640,34	R\$ 40.710,95	R\$ 32.593,30	R\$ 25.382,84	R\$ 18.861,89

Observações:

Lauro de Oliveira
591.085.306-06

Eng. Civil CREA-MG: 320796/D
Igori Markin