

CONSTRUTORA A & G LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 01089566-20	Nº SICONV 0587722023	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Presidente Kubit	APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Bloquetes Sextavados	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de ruas na área urbana do município para melhoramento de acess
----------------------------	-------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1,	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES	416.795,54	% Período:	22,44%	15,51%	16,28%	16,28%	29,50%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.714,53	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.800,42	% Período:	22,00%	16,00%	16,00%	16,00%	30,00%							
1.3.	TERRAPLENAGEM	10.638,61	% Período:	23,89%	17,66%	18,75%	18,75%	20,96%							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	250.452,55	% Período:	23,75%	17,66%	18,80%	18,80%	20,99%							
1.5.	CALÇADA	41.366,68	% Período:	26,74%	17,69%	17,69%	17,69%	20,20%							
1.6.	DRENAGEM SUPERFICIAL	54.341,16	% Período:	27,15%	16,69%	16,92%	16,92%	22,30%							
1.7.	DRENAGEM PROFUNDA	50.179,90	% Período:					100,00%							
1.8.	SINALIZAÇÃO	4.324,60	% Período:	42,49%	6,30%	6,30%	6,30%	38,62%							
Total:	416.795,54		%:	22,44%	15,51%	16,28%	16,28%	29,50%							
			Repasse:	92.574,92	63.964,72	67.140,27	67.140,27	121.700,55							
			Contrapartida:	953,99	680,27	714,04	714,04	1.254,14							
			Outros:	-	-	-	-	-							
			Investimento:	93.528,92	64.644,99	67.854,31	67.854,31	122.954,68							
			%:	22,44%	37,95%	54,22%	70,50%	100,00%							
			Repasse:	92.574,92	156.539,64	223.679,92	290.820,19	412.479,06							
			Contrapartida:	953,99	1.634,26	2.348,30	3.062,34	4.316,48							
			Outros:	-	-	-	-	-							
			Investimento:	93.528,92	158.173,91	226.028,22	293.882,54	416.795,54							

Andreia Baracho da Silva
CPF 048.827.156 - 86
Proprietária

Diamantina, 09 de julho de 2024

Lucas Lima Santos
CREA 22.9331 / D
Engenheiro Civil